

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**  
**"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II"**  
 Postępowanie nr **RIT.271.2.2020**; Umowa nr 57/2021 zawarta w dniu 1 czerwca 2021 roku

Lp.	Nazwa	cena jedn. netto	liczba inst.	Wartość całkowita netto	IX 2021		X 2021		XI 2021		XII 2021	
					liczba inst.	razem cena netto	liczba inst.	razem cena netto	liczba inst.	razem cena netto	liczba inst.	razem cena netto
1	Instalacje PV o mocy min. 2,72 kWp	8 109,96	24	194 639,04		0,00		0,00	13	105 429,48	11	89 209,56
2	Instalacje PV o mocy min. 3,06 kWp	10 077,79	4	40 311,16		0,00		0,00	2	20 155,58	2	20 155,58
3	Instalacje PV o mocy min. 3,40 kWp	10 632,14	15	159 482,10		0,00		0,00	8	85 057,12	7	74 424,98
4	Instalacje PV o mocy min. 4,08 kWp	11 844,87	16	189 517,92		0,00		0,00	8	94 758,96	8	94 758,96
5	Instalacje PV o mocy min. 4,76 kWp	12 922,84	7	90 459,88		0,00		0,00	4	51 691,36	3	38 768,52
6	Instalacje PV o mocy min. 5,44 kWp	14 200,22	40	568 008,80		0,00		0,00	30	426 006,60	10	142 002,20
<b>RAZEM</b>				<b>1 242 418,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65</b>	<b>783 099,10</b>	<b>41</b>	<b>459 319,80</b>
<b>Umowny termin wykonania - 31.12.2021 r.</b>												

**Uwaga: Terminy realizacji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Niniejszy harmonogram sporządzono z uwzględnieniem faktu wypłynięcia paneli PV z portu w Chinach  
dnia 20 września 2021 roku**

PREZES ZARZĄDU  
*Aleksandra Kostuch*